

Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

La riforma della contabilità introduce un radicale cambiamento sulla gestione dei residui: risulta quindi importante avere una fotografia dello stato di attuazione delle opere iniziate. A regime, attraverso l'utilizzo di un sistema informatico idoneo, gli enti dovranno avere a disposizione la totalità dei dati relativi alle opere realizzate e non ancora concluse. In questa fase, se non è possibile reperire i dati in maniera agevole, è opportuno ricostruire almeno le opere e gli investimenti che vengono inseriti nel "Programma triennale opere pubbliche" secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta Provinciale 1061 del 2002.

SCHEDA 1 Parte seconda - Opere in corso di esecuzione

	OPERE/INVESTIMENTI	Anno di avvio (1)	Importo iniziale	Importo a seguito di modifiche contrattuali	Importo imputato nel 2017 e negli anni precedenti (2)	2018		2019		2020		Anni successivi
						Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2018 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2019 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2020 e precedenti	
1	COMPLETAMENTO ACQUEDOTTI CORNE' PRADA SACCONI SORNE (Fut)	2016	461.438,98		257.891,18	203.547,80	461.438,98					
2	ACQUEDOTTO FESTA PRIMO LOTTO	2017	378.951,00		0,00	378.951,00						
3	PRIMO LOTTO REALIZZAZIONE CENTRO FONDO SAN GIACOMO	2018	1.104.000,00			1.104.000,00						
4	COLLEGAMENTO TURISTICO RURALE STRADA POLSA SAN VALENTINO	2018	600.000,00			600.000,00						
5	FOGNATURA FESTA SECONDO LOTTO	2017	387.000,00		0,00	387.000,00						
5	MANUTENZIONE ASILO NIDO	2017	65.000,00		63.383,79	1.616,21	65.000,00					
7	REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA AUTOBUS	2017	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00					
6	LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA MUNICIPIO	2017	34.900,00		761,28	34.138,72	34.900,00					
Totale:			3.061.289,98	0,00	321.274,97	2.739.253,73	526.438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma pluriennale delle opere pubbliche

Le opere inserite nelle schede 2 e 3 rappresentano un estratto delle spese di investimento inserite a bilancio. Sono state inserite le opere progettualizzate con almeno il progetto preliminare su cui sono disponibili i finanziamenti. Non sono state inserite le manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 euro. Nel prospetto di bilancio verrà comunque allegato un elenco sommario dei vari interventi demandando successivamente alla Giunta comunale l'individuazione di piani di intervento specifici nell'ambito del Peg.

SCHEDA 2 - Quadro delle disponibilità finanziarie-

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		2018	2019	2020	
ENTRATE VINCOLATE					
1	Vincoli derivanti da legge o da principi contabili	999.498,80			999.498,80
2	Vincoli derivanti da mutui				
3	Vincoli derivanti da trasferimenti				
4	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
ENTRATE DESTINATE					
5	Entrate destinate agli investimenti	1.704.000,00			1.704.000,00
ENTRATE LIBERE					
6	Stanziamiento di bilancio (avanzo libero)				
7	Altro (specificare)				
TOTALI		2.703.498,80	0,00	0,00	2.703.498,80

SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche: parte prima: opere con finanziamenti

Arco temporale di validità del programma													
Priorità per categoria	Elenco descrittivo dei lavori	Data di approvazione progetto (1)	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno previsto per ultimazione lavori	Fonti di finanziamento (2)	Spesa totale		2018		2019		2020	
								Disponibilità finanziarie	Esigibilità della spesa	Disponibilità finanziarie	Esigibilità della spesa	Disponibilità finanziarie	Esigibilità della spesa
1	Collegamento turistico locale strada Polsa San Valentino	Delibera C.C. 30 di data 29.03.2017	conforme	2018	Fondo strategico territoriale Fondo investimenti programmati	600.000,00	600.000,00	600.000,00					
1	Primo lotto realizzazione centro Fondo San Giacomo	Delibera C.. 55 di data 27.09.2017 per l'approvazione dell'accordo di programma	conforme	2018	Fondo strategico territoriale Piano straordinario BIM	1.104.000,00	1.104.000,00	1.104.000,00					
1	Fognatura Festa Secondo Lotto	Delibera G.C. 137 di data 29/07/2017	conforme	2018	FPV anno 2017	378.951,00	378.951,00	378.951,00					
1	Completamento acquedotti Comè Prada Saccone Some	Delibera G.C. 180 di data 14/07/2016	conforme	2018	FPV anno 2016	482.500,00	203.547,80	203.547,80					
1	Acquedotto Festa Primo Lotto	Delibera G.C. 136 di data 29/07/2017	conforme	2018	FPV anno 2017	387.000,00	387.000,00	387.000,00					
1	Realizzazione nuova fermata autobus	Delibera G.C. 178 di data 02/11/2017	conforme	2018	FPV anno 2017	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
Totale:							2.703.498,80	2.703.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00